



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลยางราก
อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ

สำนักปลัด (งานนโยบายและแผน)

องค์การบริหารส่วนตำบลยางราก

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 บ้านหัวเขา	190,000	0	190,000		✓		30 ก.ย. 67	กองช่าง	กันเงิน
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 บ้านวังตาอินทร์	110,000	109,000	1,000	✓			31 ก.ค.-2 ส.ค.67	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านวังตาอินทร์	370,000	369,000	1,000	✓			1 ส.ค.-8 ส.ค.67	กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 11 บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ	370,000	366,000	4,000	✓			1 ส.ค.-8 ส.ค.67	กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านร่มเกล้าพัฒนา	370,000	0	370,000		✓		20 ก.ย. 67-	กองช่าง	กันเงิน
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านคลองกระชาย	370,000	364,000	6,000	✓			31 ก.ค.-2 ส.ค.67	กองช่าง	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหัวเขา	180,000	0	180,000		✓		30 ก.ย. 67	กองช่าง	กันเงิน
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเขาราบ	370,000	0	370,000		✓		30 ก.ย. 67	กองช่าง	ระหว่าง เบิกจ่าย
9	โครงการก่อสร้างฝายกันน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านวังวัด	258,500	0	258,500		✓		30 ก.ย. 67	กองช่าง	กันเงิน
10	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 บ้านยางราก	370,000	0	370,000		✓		30 ก.ย. 67	กองช่าง	กันเงิน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
11	โครงการก่อสร้างลานกีฬา คสล.หมู่ 8 บ้านวังวัด	264,500	0	264,500		✓		30 ก.ย. 67	กองช่าง	กันเงิน
12	โครงการขุดลอกสระเก็บกักน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านสระเพลง	370,000	354,000	16,000		✓		1 ส.ค. – 6 ส.ค. 67	กองช่าง	
13	โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 5 บ้านคลองกระชาย	100,000	0	100,000			✓	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย. 67	กองช่าง	โอนออก
14	โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย หมู่ 9 บ้านน้อยรุ่งเจริญ	120,000	0	120,000			✓	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย. 67	กองช่าง	โอนออก
15	โครงการถมดินปรับพื้นที่ลานกีฬา หมู่ 8 บ้านวังวัด	87,000	0	87,000			✓	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย. 67	กองช่าง	โอนออก
16	โครงการปรับปรุงระบบประปาหองถึงสูง หมู่ 3 บ้านยางรากน้อย	370,000	0	370,000		✓		30 ก.ย. 67	กองช่าง	กันเงิน
17	โครงการลงหินผุปรับปรุงถนนเดิม หมู่ 1 บ้านวังตาอินทร์	260,000	255,500	4,500	✓			1 ส.ค.-6 ส.ค. 67	กองช่าง	
18	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3) 0.80ม. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9	370,000	368,000	2,000	✓			1 ส.ค.-6 ส.ค. 67	กองช่าง	ระหว่างการ เบิกจ่าย
	รวม ๑๘ โครงการ	4,900,000	2,185,500	2,714,500	6 โครงการ	9 โครงการ	3 โครงการ			

2.ยุทธศาสตร์ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	60,000	78,940	0	✓			13 ม.ค.67	กองการศึกษา	โอนเพิ่ม
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	30,000	30,000	0	✓			20 ก.ย.67	กองการศึกษา	
3	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ บุคลากรทางการศึกษา	20,000	5,830	4,170	✓			8 ส.ค. 67	กองการศึกษา	โอนลด
4	โครงการวันแม่แห่งชาติ	10,000	0	10,000			✓	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย. 67	กองการศึกษา	
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	275,585	255,059	20,526	✓			2 ต.ค. – 16 ส.ค. 67	กองการศึกษา	
6	โครงการอาหารกลางวันนักเรียน	835,695	585,315	250,380	✓			15 พ.ย.66-16 ส.ค. 67	กองการศึกษา	
7	โครงการปลูกจิตสำนึกเสริมสร้าง ความสำเร็จ	10,000	0	10,000			✓	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย. 67	กองการศึกษา	
8	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยสู่ ความสำเร็จด้านการเรียนรู้	30,000	28,310	1,690	✓			4 ส.ค. 67	กองการศึกษา	
9	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงหนูน้อย	5,000	5,000	0	✓			22 ส.ค. 67	กองการศึกษา	
10	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ โรคติดต่อต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	20,000	0	15,755	✓			8 ส.ค. 67	กองการศึกษา	

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น ละอองขนาดเล็ก PM 2.5	20,000	9,400	10,600	✓			18 ส.ค.67	กองสวัสดิการ สังคม	
2	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่นการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อ โคโรนา 2019 (โควิด-19)และการ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	20,000	0	20,000			✓	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย. 67	กองสวัสดิการ สังคม	
3	โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ อสม. และผู้นำชุมชน ตำบลยางราก	120,000	99,050	20,950	✓			27 ส.ค. 67	กองสวัสดิการ สังคม	
4	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน	80,000	69,840	10,160	✓			8 ส.ค. 67	กองสวัสดิการ สังคม	

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นกรณีส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	20,000	0	20,000			✓	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย. 67	สำนักปลัด	
2	โครงการปันรัก ปันน้ำใจ ห่วงใย ผู้สูงอายุและผู้พิการ	20,000	0	20,000			✓	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย. 67	กองสวัสดิการ สังคม	

2.4 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,570,800	10,822,887	747,913	✓			1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	กองสวัสดิการ สังคม	
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	3,218,400	2,971,200	247,200	✓			1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	กองสวัสดิการ สังคม	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000	36,000	24,000	✓			1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	กองสวัสดิการ สังคม	

2.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	20,000	12,950	7,050	✓			1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	สำนักปลัด	
2	โครงการงานการแพทย์ฉุกเฉิน	20,000	0	20,000			✓	-	สำนักปลัด	
3	โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับ อัคคีภัย	20,000	19,310	690	✓			27 ส.ค. 67	สำนักปลัด	
4	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	30,000	0	30,000			✓	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย. 67	สำนักปลัด	
5	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	40,000	0	40,000			✓	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย. 67	สำนักปลัด	

2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ ตำบลยางราก	30,000	29,950	50	✓			8 ส.ค. 67	กองช่าง	
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ “สิ่งแวดล้อมน่าอยู่อย่างราก”	10,000	10,000	0	✓			19 ส.ค. 67	กองช่าง	
	รวม 26 โครงการ	16,595,480	15,069,041	1,531,134	18 โครงการ	-	8 โครงการ			

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	บริหารจัดการศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	10,000	0	10,000			✓	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย. 67	สำนักปลัด	
2	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ (อพ.สธ.)	20,000	13,800	6,200	✓			17 ก.ย. 67	กองสวัสดิการ สังคม	
3	โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในวัน สำคัญ(โครงการรักน้ำ รักป่า รัก แผ่นดิน)	10,000	0	10,000			✓	25 ก.ค. 66	กองสวัสดิการ สังคม	
	รวม 3 โครงการ	40,000	13,800	26,200	1 โครงการ	-	2 โครงการ			

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	10,000	0	10,000			✓	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย. 67	กองสวัสดิการสังคม	
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนด้านยาเสพติด	20,000	19,200	800	✓			29 ส.ค. 67	กองสวัสดิการสังคม	
3	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่	20,000	18,518	1,482	✓			6 ส.ค. 67	สำนักปลัด	
4	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว	20,000	19,000	1,000	✓			18 ส.ค. 67	กองสวัสดิการสังคม	
5	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	30,000	28,600	1,400	✓			30 ส.ค. 67	กองสวัสดิการสังคม	
6	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	20,000	0	20,000			✓	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย. 67	สำนักปลัด	
7	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลยางราก	30,000	29,700	300	✓			3 ก.ย. 67	กองสวัสดิการสังคม	
8	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในตำบลยางราก	20,000	0	0	✓			16 ส.ค. 66	กองสวัสดิการสังคม	
9	โครงการส่งเสริมกิจกรรมของเด็กและเยาวชนตำบลยางราก	20,000	20,000	0	✓			3 ส.ค. 66	กองสวัสดิการสังคม	

4.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการกีฬาเยาวชนและประชาชน	300,000	365,188	29,812	✓			27 – 29 ต.ค.66	กองการศึกษา	โอนเพิ่ม
2	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน กีฬากับหน่วยงานอื่น ๆ	50,000	0	50,000			✓	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย. 67	กองการศึกษา	
3	โครงการประเพณีลอยกระทง	130,000	128,350	1,650	✓			27 พ.ย. 66	กองการศึกษา	
4	โครงการประเพณีวันสงกรานต์	50,000	49,420	580	✓			13 เม.ย. 67	กองการศึกษา	
5	โครงการวันเข้าพรรษา	30,000	30,000	-	✓			21 ก.ค.67	กองการศึกษา	
	รวม 14 โครงการ	750,000	707,976	107,024	11 โครงการ		3 โครงการ			

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา ดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก สภาตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ผู้นำชุมชนและผู้สังเกตการณ์	200,000	447,690	310	✓			17 ต.ค. 67	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม
2	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การ บริหารส่วนตำบล	20,000	18,440	1,560	✓			17 ส.ค. 67	สำนักปลัด	
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นฯ	30,000	30,000	0	✓		✓	10 ต.ค. 66	กองคลัง	
4	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทรัพย์สินในเขตตำบลยางราก	5,000	0	5,000			✓	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย. 67	กองคลัง	
	รวม 4 โครงการ	255,000	496,130	6,870	3 โครงการ		2 โครงการ			

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พบว่าบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในการพัฒนาด้านอื่นๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน แต่ในด้านของการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินการได้ถึงร้อยละ 75 ของงบประมาณที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

1. กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
2. ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน