



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลยางราก
อำเภอโคกเจริญ จังหวัดฉะเชิงเทรา

จัดทำโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลยางราก

องค์การบริหารส่วนตำบลยางราก (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม

การบริหารจัดการโครงการสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน เขาราบ	ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาราบ หมู่ ที่ ๗ บ้านเขาราบ ตำบลยางราก อำเภอกอ เจริญ จังหวัดลพบุรี ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาราบ ยึดตามแบบและ รายละเอียดประมาณราคากำหนด	๓๒๔,๐๐๐	มี.ค.๖๕	✓			๓๒๔,๐๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนเดิมที่นายสุพจน์ เกตุทรัพย์ ถึงที่ นายเก่งกล้า กุตรราช หมู่ที่ ๗ บ้านเขาราบ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน เดิมที่ นายสุพจน์ เกตุทรัพย์ ถึงที่นาย เก่งกล้า กุตรราช ผิวจราจรกว้าง ๔.๘๐ เมตร ยาว ๑๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๒๙.๖๐ ตร.ม. พร้อมลง หินคลุกไหล่ทาง	๓๘๑,๐๐๐	ม.ค.๖๕- ส.ค.๖๕			✓	-	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณบ้านนายพนม ช้องนอก ถึงที่ นายเสริม เสมาทอง หมู่ที่ ๑๒ บ้านร่ม เกล้าพัฒนา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณ บ้านนายพนม ช้องนอก ถึงที่นายเสริม เสมา ทอง ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง	๑๒๓,๐๐๐	ม.ค.๖๕- ส.ค.๖๕			✓	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลยางราก (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการโครงการสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางฉัตร อันสันเทียะ ถึงบ้านนายมานะ มุ่งเชือกกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านหัวเขา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางฉัตร อันสันเทียะ ถึงบ้านนายมานะ มุ่งเชือกกลาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๙๖ ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง	๙๙,๐๐๐	ม.ค.๖๙- ส.ค.๖๙			✓		
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางทองใบ วันศาลา ถึงบ้านนางแป้ว สุธราย หมู่ที่ ๑๒ บ้านร่มเกล้าพัฒนา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางทองใบ วันศาลา ถึงบ้านนางแป้ว สุธราย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๐๓ ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง	๑๐๔,๐๐๐	ม.ค.๖๙- ส.ค.๖๙			✓		
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายปรีชา ใจหาญ ถึงบ้านนางปู้ เรศสันเทียะ หมู่ที่ ๑๒ บ้านร่มเกล้าพัฒนา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายปรีชา ใจหาญ ถึงบ้านนางปู้ เรศสันเทียะ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มุมสามเหลี่ยมซ้ายขวา (๑.๕๐x๑.๕๐) จำนวน ๓ ด้าน รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๙๓.๘๘ ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง	๑๔๙,๐๐๐	ม.ค.๖๙- ส.ค.๖๙			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลยางราก (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการโครงการสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายพิมพ์ ส่งเรื่องศรี ถึงบ้านนางสาวอรุณ ใจดี หมู่ ๘ บ้านวังวัด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายพิมพ์ ส่งเรื่องศรี ถึงบ้านนางสาวอรุณ ใจดี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง	๕๓,๐๐๐	ม.ค.๖๙- ส.ค.๖๙			✓		
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสมพงษ์ โภคา ถึงบ้านนายประเสริฐ ชันสันเทียะ หมู่ที่ ๖ บ้านหัวเขา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสมพงษ์ โภคา ถึงบ้านนายประเสริฐ ชันสันเทียะ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (มุมสามเหลี่ยมซ้ายขวา) กว้าง ๑.๕๐ x ๑.๕๐ เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๕๓ ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง	๗๖,๐๐๐	ม.ค.๖๙- ส.ค.๖๙			✓		
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลาตาปูบ้านหัวเขา ถึงที่นายตั้ง จำปากลาง หมู่ที่ ๖ บ้านหัวเขา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลาตาปูบ้านหัวเขา ถึงที่นายตั้ง จำปากลาง ผิวจราจรกว้าง ๔.๖๐ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๘๖.๔๐ ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง	๑๙๕,๐๐๐	ม.ค.๖๙- ส.ค.๖๙			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลยางราก (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการโครงการสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสระหลวงถึงถนนลาดยางสายเขาราบ หมู่ที่ ๕ บ้านคลองกระชาย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสระหลวงถึงถนนลาดยางสายเขาราบ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง	๓๗๗,๐๐๐	ม.ค.๖๙- ส.ค.๖๙			✓		
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบริเวณบ้านนางด็ก ชินชา หมู่ที่ ๘ บ้านวังวัด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบริเวณบ้านนางด็ก ชินชา ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง	๒๑๗,๐๐๐	ม.ค.๖๙- ส.ค.๖๙			✓		
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๑๐ บ้านวังตาอินทร์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (มุมสามเหลี่ยมซ้ายขวา) กว้าง ๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๑๐.๒๕ ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางและวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน จำนวน ๑ จุด	๖๑,๐๐๐	ม.ค.๖๙- ส.ค.๖๙			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลยางราก (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการโครงการสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓ จุด หมู่ที่ ๑๐ บ้านวังตาอินทร์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๑๖ ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางและวางท่อ คสล. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๘ ท่อน ท่อนละ ๓ จุด จุดละ ๖ ท่อน	๓๓๔,๐๐๐	ม.ค.๖๙- ส.ค.๖๙			✓		
๑๔	โครงการก่อสร้างประปาถังสูงบริเวณที่สาธารณะ อบต.เก่า หมู่ที่ ๒ บ้านยางราก	ก่อสร้างประปาถังสูงบริเวณที่สาธารณะ อบต.เก่า ขนาด ๑๒ ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์ภายใน	๓๔๔,๐๐๐	ม.ค.๖๙- ส.ค.๖๙			✓		
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝापิด จากบ้านนางสม จิตรเรืองสันเทียะ ถึงบ้านนายวานิตย์ วาชัยศรี หมู่ที่ ๓ บ้านยางรากน้อย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝापิด ยาว ๑๔๔ เมตร พร้อมบ่อกักจำนวน ๑ จุด และท่อ ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ท่อน	๓๔๒,๐๐๐	ม.ค.๖๙- ส.ค.๖๙			✓		
๑๖	โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บริเวณที่สาธารณะหน้าซอยพุมพงษ์ หมู่ที่ ๔ บ้านสระเพลง	ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ขนาดพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๒๘ ตร.ม. หน้า ๐.๑๐ เมตร	๓๗๑,๐๐๐	ม.ค.๖๙- ส.ค.๖๙			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลยางราก (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการโครงการสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๗	โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อ อุปโภค-บริโภค บริเวณสี่แยก ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านวัง วัด	เจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภค-บริโภค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ลึก ๑๐๐ เมตร	๑๕๖,๐๐๐	ม.ค.๖๙- ส.ค.๖๙			✓		
๑๘	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่า เซลล์ บริเวณภายในหมู่ที่ ๑ บ้านวังตาอินทร์	ติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน ๒๘ จุด	๒๓๒,๐๐๐	ม.ค.๖๙- ส.ค.๖๙			✓		
๑๙	โครงการลงหินคลุกปรับปรุง ถนนเดิม จากถนนลาดยางเส้น บ้านเขาราบ-บ้านคลองกระชาย ถึงไร่นายเจลิยว สุขแจ่ม หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ	ลงหินคลุกปรับปรุงถนนเดิม ขนาดผิว จราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๒๕๘ ลบ.ม.	๑๐๙,๐๐๐	ม.ค.๖๙- ส.ค.๖๙			✓		
๒๐	โครงการลงหินคลุกปรับปรุง ถนนเดิม จากบริเวณที่นาย ประธาน กลิ่นหอม ถึงที่นางแก่น หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ	ลงหินคลุกปรับปรุงถนนเดิม ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๔๘๘ ลบ.ม.	๒๐๗,๐๐๐	ม.ค.๖๙- ส.ค.๖๙			✓		
๒๑	โครงการลงหินผุปรับปรุงถนน เดิม จากบ้านนางสอด สุขแจ่ม ถึงไร่นายเจลิยว สุขแจ่ม หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ	ลงหินผุปรับปรุงถนนเดิม ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาณหินผุไม่น้อย กว่า ๕๖๐ ลบ.ม. และวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน ๑ จุด	๗๑,๐๐๐	ม.ค.๖๙- ส.ค.๖๙			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลยางราก (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการโครงการสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

(๑)	แผนงาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	งาน	ก่อสร้าง
-----	--------	----------------------	-----	----------

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๒	โครงการลงหินผูปรับปรุงถนนเดิม จากอ่างเก็บน้ำโกรกอไข่ ถึงอ่าง เก็บน้ำหุบเขาแหลม หมู่ที่ ๑ บ้าน วังตาอินทร์	ลงหินผูปรับปรุงถนนเดิม ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาณ หินผูไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม.	๑๔๒,๐๐๐	ม.ค.๖๙- ส.ค.๖๙			✓		
๒๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. (มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลางขนาด ๑.๐๐ เมตร จาก บ้านนางชูศรี อินทรทะกุล ถึงสระ นางดาว พงษ์โมลา หมู่ที่ ๙ บ้าน น้อยรุ่งเจริญ	วางท่อระบายน้ำ คลส. (มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙๓ ท่อน พร้อมบ่อบัก จำนวน ๗ จุด	๔๓๖,๐๐๐	ม.ค.๖๙- ส.ค.๖๙			✓		

องค์การบริหารส่วนตำบลยางราก (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม

การบริหารจัดการโครงการสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

เคหะและชุมชน งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ ตำบลยางราก	เพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมการคัดแยก ขยะตำบลยางราก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ และค่า อื่น ๆ ที่จำเป็นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและ จำเป็นในการดำเนินงาน	๕๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๔- ส.ค. ๖๔			✓		
๒	โครงการเสริมสร้างความรู้ การ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้าง ความรู้ การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการทำงานของ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่และอื่น ๆ ที่ จำเป็นในการดำเนินโครงการฯ	๒๐,๐๐๐	ก.ค.๖๔- ส.ค.๖๔			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลยางราก (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน

(๑) แผนงาน

การศึกษา งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ตำบลยางราก โดยจ่ายเป็นค่า อุปกรณ์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเสียง และอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๙			✓		
๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการฯ จำนวน ๓ แห่ง โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ การเกษตร เช่น หญ้า ต้นไม้ ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ และ จำเป็นและเกี่ยวข้องในการดำเนิน โครงการ	๓๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๙ – ก.ค. ๖๙			✓		
๓	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ บุคลากรทางการศึกษา	เพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ศพด. ๓ ศูนย์ ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	ส.ค.๖๙ – ก.ย. ๖๙			✓		
๔	โครงการวันแม่แห่งชาติ	เพื่อดำเนินโครงการวันแม่แห่งชาติ ศพด.๓ ศูนย์ ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๙			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลยางราก (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน

(๑) แผนงาน

การศึกษา งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๑. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อายุ ๒-๕ ปี) จำนวนเด็กนักเรียน ๑๓๐ คน คนละ ๑,๙๗๒ บาท ๒. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ ๓-๕ ปี) จำนวนเด็กนักเรียน ๗๐ คน คนละ ๑,๓๐๕ บาท -ค่านั่งสือเรียน คนละ ๒๐๐ บาท/ปี -ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ ๒๙๐ บาท/ปี -ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ ๓๒๕ บาท/ปี -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ ๔๙๐ บาท/ปี	๔๖๔,๙๐๐	มี.ย. ๖๙			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลยางราก (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน

(๑) แผนงาน

การศึกษา งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลยางราก จำนวน ๑๓๐ คน จำนวน ๓๔๕ วัน - จำนวนเด็กนักเรียน ๑-๔๐ คน จำนวนเงิน ๓๖ บาท/คน/วัน - จำนวนเด็กนักเรียน ๔๑-๑๐๐ คน จำนวนเงิน ๒๗ บาท/คน/วัน - จำนวนเด็กนักเรียน ๑๐๑-๑๒๐ คน จำนวนเงิน ๒๔ บาท/คน/วัน - จำนวนเด็กนักเรียน ๑๒๑ คน ขึ้นไป จำนวนเงิน ๒๒ บาท/คน/ วัน	๑,๒๑๒,๗๕๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๔๗๕,๗๗๖	ดำเนินการ ตลอดปี
๗	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงหนู น้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ เศรษฐกิจพอเพียงหนูน้อยและอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๙ - ส.ค. ๖๙			✓		
๘	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ โรคติดต่อต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ โรคติดต่อต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ๓ ศูนย์ และอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลยางราก (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

๒.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน

(๒) แผนงาน สาธารณสุข งาน บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕	๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ – เม.ย. ๖๙			✓		
๒	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น การป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) และการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น การป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) และการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๙ – ก.ค. ๖๙			✓		
๓	โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ อสม. และผู้นำชุมชน ตำบลยางราก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ อสม. และผู้นำชุมชน ตำบลยางราก	๕๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๙ – มิ.ย. ๖๙					
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	๘๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๙ – ก.ค. ๖๙		✓		๖๗,๕๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลยางราก (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
- ๒.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน
- (๓) แผนงาน สังคมสงเคราะห์ งาน สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปันรัก ปันน้ำใจ ห่วงใย ผู้สูงอายุและผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานโครงการปันรัก ปันน้ำใจ ห่วงใยผู้สูงอายุและผู้พิการ เช่น เครื่อง อุปโภค-บริโภค ยาสามัญประจำบ้านที่ จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน ประสบปัญหาเดือดร้อนในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลยางราก ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินงาน ตามรายละเอียดขององค์การบริหาร ส่วนตำบลยางราก	๕๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๙ – ส.ค. ๖๙			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลยางราก (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
๒.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน
(๓) แผนงาน งบกลาง งาน งบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อดำเนินโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางราก ที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒	๑๑,๔๖๗,๔๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๖,๘๓๙,๗๐๐	ดำเนินการ ตลอดปี
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อดำเนินการการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการและทุพพลภาพในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางราก ที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒	๒,๔๕๕,๔๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓			ดำเนินการ ตลอดปี
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อดำเนินโครงการเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรองและได้ทำการวินิจฉัย	๓๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓			ดำเนินการ ตลอดปี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลยางราก (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

๒.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน

(๓) แผนงาน รักษาความสงบภายใน งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการงานการแพทย์ฉุกเฉิน	เพื่อดำเนินโครงการงานการแพทย์ ฉุกเฉิน เช่น ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงาน ค่าวัสดุ อุปกรณ์และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการ ปฏิบัติงาน ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙ – ก.ย.๖๙			✓		
๒	โครงการป้องกันสาธารณภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในตำบลยางราก	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการป้องกัน สาธารณภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในตำบล ยางราก	๑๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙ – ก.ย.๖๙			✓		
๓	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ ระงับอัคคีภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกอบรมการ ป้องกันและระงับอัคคีภัย	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙ – ก.ย.๖๙			✓		
๔	โครงการฝึกอบรมป้องกันภัยและ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกอบรม ป้องกันภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทางน้ำ	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙ – ก.ย.๖๙			✓		
๕	โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนาพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.)	๘๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙ – ก.ย.๖๙			✓		
๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยาหรือพันพ หลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณี เี่ยวยาหรือพันพหลังเกิดสาธารณภัย	๖๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙ – ก.ย.๖๙			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลยางราก (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
๓.๑ กลยุทธ์ การพัฒนารายได้และการเสริมสร้างเศรษฐกิจ
(๓) แผนงาน การเกษตร งาน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓		
๒	โครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปลูกป่า เฉลิม พระเกียรติ	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลยางราก (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็ง

๔.๑ กลยุทธ์ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(๓) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการในการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันของ ชาติไทย	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙ – ก.ย.๖๙	✓			๓๗,๒๔๐	โอนเพิ่ม
๒	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับ ฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัด เวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ประชาชนในพื้นที่	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙ – ก.ย.๖๙	✓			๑๙,๒๓๘	
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและ บุคคลในครอบครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหความรุนแรง ต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าพาหนะและ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ในการดำเนินงาน	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙ – ก.ย.๖๙			✓		
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด อย่างยั่งยืนพร้อมรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติดให้กับเยาวชน ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน ตำบลยางราก	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙ – ก.ย.๖๙			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลยางราก (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็ง

๔.๑ กลยุทธ์ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(๓) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนในตำบลยางราก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ และอื่น ๆ ที่จำเป็นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นในการดำเนินงาน	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙ – ก.ย.๖๙			✓		
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลยางราก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลยางราก และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ และอื่น ๆ ที่จำเป็นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นในการดำเนินงาน	๘๐,๐๐๐	ก.พ.๖๙- ส.ค.๖๙			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลยางราก (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็ง

๔.๑ กลยุทธ์ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(๓) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีใน ตำบลยางราก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีใน ตำบลยางราก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัด สถานที่ และอื่น ๆ ที่จำเป็นแก่ ผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นในการ ดำเนินงาน	๑๐๐,๐๐๐	ก.พ.๖๙- ส.ค.๖๙			✓		
๘	โครงการส่งเสริมกิจกรรมของเด็ก และเยาวชนตำบลยางราก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน โครงการส่งเสริมกิจกรรมของเด็ก และเยาวชนตำบลยางราก เช่น ค่า วัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ และอื่น ๆ ที่ จำเป็นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และจำเป็น ในการดำเนินงาน	๓๐,๐๐๐	ส.ค.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลยางราก (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็ง

๔.๑ กลยุทธ์ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(๒) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งาน กีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการกีฬาเยาวชนและ ประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ กีฬาเยาวชนและประชาชน เช่นค่า อุปกรณ์กีฬา ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ ค่ารางวัล ค่าเครื่องเสียงและอื่น ๆที่จำเป็น	๔๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ – เม.ย. ๖๙	✓			๓๘๐,๗๔๙	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลยางราก (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็ง

๔.๑ กลยุทธ์ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(๒) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการประเพณีลอยกระทง	เพื่อใช้จ่ายในโครงการประเพณี ลอยกระทงประจำปีตำบลยางราก โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้สอยต่าง ๆ	๗๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘	✓			๔๕,๒๖๐	
๒	โครงการประเพณีวันสงกรานต์	เพื่อใช้จ่ายในโครงการประเพณีวัน สงกรานต์โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้สอยต่าง ๆ	๓๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๙			✓		
๓	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	เพื่อใช้จ่ายในโครงการวัดประชา รัฐ สร้างสุข โดยจ่ายเป็นค่า อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้สอยต่าง ๆ	๒๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ – ก.ค. ๖๙			✓		
๔	โครงการวันเข้าพรรษา	เพื่อใช้จ่ายในโครงการวัน เข้าพรรษา โดยจ่ายเป็นค่า อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้สอยต่าง ๆ	๓๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๙			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลยางราก (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๕.๑ กลยุทธ์ การสร้างชุมชนให้เข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ผู้นำชุมชนและผู้สังเกตการณ์	เพื่อดำเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ผู้นำชุมชนและผู้สังเกตการณ์ เพื่อการสัมมนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท. และโครงการเฉลิมพระเกียรติ การดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานของอปท. ผู้นำกลุ่มต่าง ๆ และทัศนศึกษาดูงานโดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	๒๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙ - พ.ค.๖๙			✓		
๒	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	มี.ค.๖๙-ก.ค.๖๙			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลยางราก (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๕.๑ กลยุทธ์ การสร้างชุมชนให้เข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่ออุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ในฐานะผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอโคกเจริญ	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘	✓			๓๐,๐๐๐	
๒	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทรัพย์สินในเขตตำบลยางราก	เพื่อจัดทำโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทรัพย์สินในเขตตำบลยางราก	๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ – ก.ย. ๖๙			✓		

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางราก
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลยางราก ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่ ประกอบกับสำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ โดยเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ทั้งนี้กำหนดให้เปิดเผยข้อมูลการบริหารงานการดำเนินงาน กำหนดให้มีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ ในการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายที่บัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลยางราก จึงขอประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและการบริหารจัดการในองค์การบริหารส่วนตำบลยางราก

ทั้งนี้ หากประชาชนตำบลยางรากทุกท่านหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัย หรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยางราก สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลยางราก โทร. ๐-๓๖๗๗-๖๖๗๐ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๙

(นายเว้ง ใจหาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางราก