



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลยางราก
อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

จัดทำโดย
สำนักปลัด (งานนโยบายและแผน)
องค์การบริหารส่วนตำบลยางราก

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนคอนกรีตเดิม ถึงถนนลาดยาง หมู่ 1 บ้านวังตาอินทร์	27,500	-	27,500		✓		30 ก.ย. 68	กองช่าง	กันเงิน
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยาง ถึงบ้านนายพนม ห้อยนอก หมู่ 12 บ้านร่มเกล้าพัฒนา	181,300	-	181,300		✓		30 ก.ย. 68	กองช่าง	กันเงิน
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางคำ เกิดทอง ถึงบ้านนายรอด หันสันหิยะ หมู่ที่ 10 บ้านวังตาอินทร์	263,200	-	263,200		✓		30 ก.ย. 68	กองช่าง	กันเงิน
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางจันลา บอนสันหิยะ ถึงบ้าน นายทองจันทร์ บุปผามาลา หมู่ 1 บ้าน วังตาอินทร์	231,400	-	231,400		✓		30 ก.ย. 68	กองช่าง	กันเงิน
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสไว ดิษผลถึงบ้านนางทอด บุญขึ้น หมู่ 11 บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ	220,000	-	220,000		✓		30 ก.ย. 68	กองช่าง	กันเงิน
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายบุญมี หวายสันหิยะ ถึงบ้าน นายชูเกียรติ โพธิ์สันหิยะ หมู่ 10 บ้านวัง ตาอินทร์	120,000	-	120,000		✓		30 ก.ย. 68	กองช่าง	กันเงิน
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายประสงค์ ชนะภัย ถึงบ้านนาย ถนอม จานจ๊ะโปีะ หมู่ 6 บ้านหัวเขา	375,300	374,000	1,300	✓			2 พ.ค. 68	กองช่าง	ระหว่างการ เบิกจ่าย
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสมเดช สุขสอน ถึงที่นายทอง คำอาจโถ หมู่ 9 บ้านน้อยรุ่งเจริญ	150,600	-	150,600		✓		30 ก.ย. 68	กองช่าง	กันเงิน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางชั้นแก้ว ถึงบ้านนายประจบ จันสันเทียะ หมู่ 5 บ้านคลองกระชายไร่ นางดำรง สีทองลี	379,800	378,000	1,800	✓			2 พ.ค. 68	กองช่าง	ระหว่าง การ เบิกจ่าย
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมถึงถนนลาดยาง (บริเวณไร่กำนันช้าง) หมู่ 11 บ้านใหม่ ทรัพย์เจริญ	150,700	-	150,700		✓		30 ก.ย. 68	กองช่าง	กันเงิน
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมเส้นเจ้า พ่อขุนด่าน หมู่ 10 บ้านวังตาอินทร์	403,900	400,000	3,900	✓			6 ส.ค. -21 ส.ค. 68	กองช่าง	
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านเขาราบ	371,700	-	371,700		✓		30 ก.ย. 68	กองช่าง	กันเงิน
13	โครงการก่อสร้างลานกีฬา คสล. บริเวณที่ สาธารณะหน้าซอยสุขุมพงษ์ หมู่ 4 บ้าน สระเพลง	372,600	-	372,600		✓		30 ก.ย. 68	กองช่าง	กันเงิน
14	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต บริเวณที่ สาธารณะ อบต.เก่า หมู่ 2 บ้านยางราก	123,900	-	123,900		✓		30 ก.ย. 68	กองช่าง	กันเงิน
15	โครงการก่อสร้างลานรอบสระประปา หมู่ 8 บ้านวังวัด	241,600	-	241,600		✓		30 ก.ย. 68	กองช่าง	กันเงิน
16	โครงการลงหินผุปรับปรุงถนนเดิม จากถนน ที่นางนงเยาว์ วงษ์กระสัน ถึงที่นายสาย เหิมขุนทด หมู่ 2 บ้านยางราก	56,600	-	56,600		✓		30 ก.ย. 68	กองช่าง	กันเงิน
17	โครงการลงหินผุปรับปรุงถนนเดิม จาก ถนนลาดยาง (บ้านไม้สัก) ถึงไร่นายคำนาย เหิงขุนทด หมู่ 1 บ้านวังตาอินทร์	91,700	-	91,700		✓		30 ก.ย. 68	กองช่าง	กันเงิน
18	โครงการลงหินผุปรับปรุงถนนเดิม จากที่ นายธง โพธิวัฒน์ ถึงคลองลำพักกาด หมู่ 3 บ้านยางรากน้อย	42,400	-	42,400		✓		30 ก.ย. 68	กองช่าง	กันเงิน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
19	โครงการลงหินผุปรับปรุงถนนเดิม จากบริเวณสระหลวง ถึงที่นาย ไพรัตน์ ใจตรงกล้า หมู่ 9 บ้านน้อยรุ่งเจริญ	81,500	-	81,500		✓		30 ก.ย. 68	กองช่าง	กันเงิน
20	โครงการลงหินผุปรับปรุงถนนเดิม จากไร่ นายวิชาญ ลมสูงเนินถึงไร่นายสนอง ใจหาญ หมู่ 2 บ้าน ยางราก	108,600	108,600	-	✓			18 ก.ค. – 17 ส.ค. 68	กองช่าง	
21	โครงการลงหินผุปรับปรุงถนนเดิม จากลาน มั่นนายผล อินทรทะกุล ถึงคลองเสาควาย หมู่ 10 บ้านวังตาอินทร์	87,100	-	87,100		✓		30 ก.ย. 68	กองช่าง	กันเงิน
22	โครงการลงหินผุปรับปรุงถนนเดิม จากสะพานสองฝั่งทิศตะวันออก ถึงที่นายไพรัตน์ ใจตรงกล้า หมู่ 9 บ้านน้อยรุ่งเจริญ	54,300	-	54,300		✓		30 ก.ย. 68	กองช่าง	กันเงิน
23	โครงการวางท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปา (ท่อ PVC) เขตชุมชนบ้านยางรากน้อย หมู่ 3	375,800	-	375,800		✓		30 ก.ย. 68	กองช่าง	กันเงิน
24	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาด Ø 0.40 ม.พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ 8 บ้านวังวัด	222,400	-	222,400		✓		30 ก.ย. 68	กองช่าง	กันเงิน
25	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาด Ø 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ 2 บ้านยางราก	182,900	-	182,900		✓		30 ก.ย. 68	กองช่าง	กันเงิน
26	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ 3 บ้านยางรากน้อย	300,000	-	300,000		✓		30 ก.ย. 68	กองช่าง	กันเงิน
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านหัวเขา	190,000	190,000	-	✓			7 พ.ย. 67	กองช่าง	
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านหัวเขา	180,000	180,000	-	✓			7 พ.ย. 67	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
29	โครงการก่อสร้างฝายกันน้ำ หมู่ 8 บ้านวัง วัด	258,500	323,000	-	√			12 มี.ค. 68	กองช่าง	
30	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 2 บ้านยางราก	370,000	342,500	27,500	√			14 พ.ย. 67	กองช่าง	
31	โครงการก่อสร้างลานกีฬา คสล. หมู่ 8 บ้าน วังวัด	264,500	263,000	1,500	√			13 พ.ย. 67	กองช่าง	
32	โครงการปรับปรุงระบบประปาหอดึงสูง หมู่ 3 บ้านยางรากน้อย	370,000	-	370,000		√		30 ก.ย. 68	กองช่าง	กันเงิน
	รวม 32 โครงการ	6,849,800	2,559,100	4,355,200	9 โครงการ	23 โครงการ				

2. ยุทธศาสตร์ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	50,000	79,940	-	✓			11 ม.ค. 68	กอง การศึกษา	โอนงบเพิ่ม
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	30,000	-	30,000			✓	-	กอง การศึกษา	
3	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ บุคลากรทางการศึกษา	10,000	-	10,000			✓	-	กอง การศึกษา	
4	โครงการวันแม่แห่งชาติ	10,000	-	10,000			✓	-	กอง การศึกษา	
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	347,710	330,049	17,661	✓			1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	กอง การศึกษา	
6	โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	981,225	849,627	131,598	✓			1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	กอง การศึกษา	
7	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมสู่ ความสำเร็จด้านการเรียนรู้	10,000	-	10,000			✓	-	กอง การศึกษา	
8	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงหนูน้อย	10,000	10,000	-	✓			25 ก.ย. 68	กอง การศึกษา	
9	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ โรคติดต่อต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	20,000	4,115	15,885	✓			16 ก.ย. 68	กอง การศึกษา	

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5	20,000	-	20,000			√	-	กอง สวัสดิการ สังคม	
2	โครงการป้องกันและระงับ โรคติดต่อ เช่น การป้องกันและระงับ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และการป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก	20,000	17,650	2,350	√			8 ส.ค. 68	กอง สวัสดิการ สังคม	
3	โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ อสม. และผู้นำชุมชน ตำบลยางราก	50,000	112,700	-	√			31 ส.ค. 68	กอง สวัสดิการ สังคม	โอนงบเพิ่ม
4	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารี	80,000	60,930	19,070	√			17 ส.ค. 68	สำนักปลัด	

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการปันรัก ปันน้ำใจ ห่วงใย ผู้สูงอายุและผู้พิการ	50,000	-	50,000			√	-	กอง สวัสดิการ สังคม	

2.4 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,570,800	11,312,900	257,900	√			1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	กอง สวัสดิการ สังคม	
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	3,218,400	3,095,200	123,200	√			1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	กอง สวัสดิการ สังคม	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000	33,000	27,000	√			1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	กอง สวัสดิการ สังคม	

2.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการงานการแพทย์ฉุกเฉิน	10,000	9,980	20	√			3 ก.ย. 68	สำนักปลัด	
2	โครงการป้องกันสาธารณภัยต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นในตำบลยางราก	10,000	19,710	830	√			26 ก.ย. 68	สำนักปลัด	
3	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ ระงับอัคคีภัย	20,000	18,940	1,060	√			4 ก.ย. 68	สำนักปลัด	
4	โครงการฝึกอบรมป้องกันภัยและ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ	20,000	19,050	950	√			5 ก.ย. 68	สำนักปลัด	
5	โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	80,000	80,000	-	√			19 ก.ย. 68	สำนักปลัด	
6	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นกรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิด สาธารณภัย	60,000	1,280	58,720	√			17 ส.ค. 68	สำนักปลัด	

2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ ตำบลยางราก	50,000	49,700	300	√			5 ก.ย. 68	กองช่าง	
2	โครงการเสริมสร้างความรู้ การ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน	10,000	-	10,000			√	-	กองช่าง	
	รวม 25 โครงการ	16,798,135	16,104,771	796,544	19 โครงการ	-	7 โครงการ			

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	20,000	20,000	-	√			5 ก.ย. 68	สำนักปลัด	
2	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	20,000	-	20,000			√	-	สำนักปลัด	
	รวม 2 โครงการ	40,000	20,000	20,000	1 โครงการ	-	1 โครงการ			

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	10,000	-	10,000			√	-	สำนักปลัด	
2	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่	20,000	18,440	1,560	√			30 ม.ค. 68	สำนักปลัด	
3	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	20,000	19,500	500	√			31 ม.ค. 68	กอง สวัสดิการ สังคม	
4	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000	19,800	200	√			17 ส.ค. 68	กอง สวัสดิการ สังคม	
5	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	20,000	19,970	30	√			8 ส.ค. 68	สำนักปลัด	
6	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลยางราก	50,000	99,850	150	√			31 ส.ค. 68	กอง สวัสดิการ สังคม	โอนงบเพิ่ม
7	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในตำบลยางราก	30,000	29,640	360	√			18 ก.ย. 68	กอง สวัสดิการ สังคม	
8	โครงการส่งเสริมกิจกรรมของเด็กและเยาวชนตำบลยางราก	20,000	19,800	200	√			30 ม.ค. 68	กอง สวัสดิการ สังคม	

4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการกีฬาเยาวชนและประชาชน	300,000	368,705	3,295	√			28 ต.ค. 67	กอง การศึกษา	โอนงบเพิ่ม
2	โครงการประเพณีวันสงกรานต์	50,000	48,620	1,380	√			31 ต.ค. 67	กอง การศึกษา	
3	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	20,000	-	20,000			√	-	กอง การศึกษา	
	รวม 11 โครงการ	560,000	644,325	37,675	9 โครงการ	-	2 โครงการ			

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ผู้นำชุมชนและผู้สังเกตการณ์	200,000	421,900	-	√			27 ส.ค. 68	สำนักปลัด	โอนงบเพิ่ม
2	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง	20,000	18,520	1,480	√			30 ส.ค. 68	สำนักปลัด	
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	35,000	25,650	9,350	√			25 ธ.ค. 67	สำนักปลัด	
4	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทรัพย์สินในเขตตำบลยางราก	5,000	-	5,000			√	-	กองคลัง	
	รวม 4 โครงการ	260,000	466,070	15,830	3 โครงการ	-	1 โครงการ			

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พบว่าบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในการพัฒนาด้านอื่น ๆ แต่ในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน แต่ในด้านของการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินการได้ร้อยละ 86.49 ของงบประมาณที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

ก่อนสิ้นปีงบประมาณ หากมีงบประมาณเข้ามาเพียงพอ เห็นควรรีบดำเนินการในส่วนของโครงการ/กิจกรรม บริการสาธารณะต่าง ๆ ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถสนองความต้องการและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางราก
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลยางราก ได้รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางราก ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางราก จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายกันทภณ ใจหาญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางราก